

شرح وضعیت و گزارش مالی پروژه های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان / شهرستان آبادان

ردیف	عنوان پروژه	محل احداث	مشخصات قرارداد			تحويل زمین	وضعیت اجرایی پروژه	نام پیمانکار	مبلغ پیمان (ریال)
			شماره	تاریخ	مدت / ماه				
۱	خانه بهداشت رميله ۲	آبادان	۹۳/۱۱/۴۸۱۴	۹۳/۵/۱۹	۴	۹۴/۶/۲۱	فعال	شرکت نیارش سازه اروند	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	خانه بهداشت صیداویه ۲	آبادان	۹۳/۱۱/۴۶۶۷	۹۳/۵/۱۹	۴	۹۳/۵/۲۲	خاتمه	شرکت عمران اروند خوزستان	۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۳	خانه بهداشت ابوشکر	آبادان	۹۳/۱۱/۴۶۶۶	۹۳/۵/۱۹	۴	۹۳/۵/۲۴	خاتمه	شرکت نیارش سازه اروند	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	خانه بهداشت آلبو صید	آبادان	۹۳/۱۱/۴۸۱۲	۹۳/۵/۱۹	۴	۹۳/۵/۲۲	خاتمه	شرکت نیارش سازه اروند	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	خانه بهداشت تنگه	آبادان	۹۳/۱۱/۴۶۶۸	۹۳/۵/۱۹	۴	۹۳/۵/۲۵	خاتمه	شرکت عمران اروند خوزستان	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	احداث منازل ۲ واحدی پزشکان	آبادان	۱۵۶۸	۸۸/۵/۷	۶	۸۸/۵/۷	خاتمه	پونه گستر خرمشهر	۶۴۵,۲۶۸,۱۰۱
۷	احداث منازل ۲ واحدی پزشکان	آبادان	۹۴/۱۱/۳۷۳۷	۹۴/۲/۷	۳	۹۴/۴/۲۰	فعال	آویژه سازه	۱,۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰
۸	تکمیل مرکز بهداشتی مسکن مهر	آبادان	۹۶۷۷	۹۲/۱۲/۲۵	۱۲	۹۳/۱/۲۵	فعال	عمران اروند خوزستان	۹,۷۸۷,۲۹۹,۶۵۲
۹	احداث زنجیره سرما معاونت بهداشتی	آبادان	۹۴/۱۱/۱۸۶۴	۹۴/۲/۳۰	۸	۹۴/۳/۲	فعال	آداک بتن	۳,۳۹۱,۸۴۲,۰۲۶
۱۰	خرید و راه اندازی سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهید بهشتی	آبادان	۹۴/۱۱/۲۴۳	۹۴/۱/۱۸	۲	۹۴/۱/۱۸	فعال	آزمون گستر سبز	۲,۶۶۵,۴۴۰,۰۰۰
۱۱	بازسازی بال شمالی و موتور خانه بیمارستان طالقانی	آبادان	۹۵/۱۱/۱۲۱۰	۹۵/۲/۱	۱۲	۹۵/۰۲/۱۴	فعال	پارسازه	۶۲,۵۸۶,۷۶۷,۸۸۱
۱۲	بازسازی و توسعه اورژانس بیمارستان طالقانی	آبادان	۹۴/۱۱/۱۳۴۴۹	۹۴/۱۲/۴	۱۰	۹۴/۱۲/۱۱	فعال	تعاونی ۷۶ بهبهان	۲۳,۲۰۲,۱۴۸,۹۹۹
۱۳	تکمیل بخش NICU بیمارستان طالقانی	آبادان	۹۴/۱۱/۱۲۱۳۲	۹۴/۱۱/۷	۴	۹۴/۱۱/۸	خاتمه	بیتا سازه جاوید	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	تکمیل بیمارستان اروندکنار	آبادان	۹۴/۱۱/۸۴۳۴	۹۴/۸/۱۲	۱۰	۹۴/۸/۳	فعال	شرکت پدید	۱۰۴,۸۹۴,۷۳۲,۸۷۶
۱۵	احداث کلینیک ویژه	آبادان	۹۵/۱۱/۵۳۹۴	۹۵/۵/۱۹	۱۲	۹۵/۵/۱۹	در دست مکانیابی	پارسازه	۳۱,۵۴۱,۴۰۰,۰۰۰
۱۶	احداث مرکز بهداشتی درمانی روستایی ابوشانک نصار	آبادان	۹۵/۱۱/۵۷۴۸	۹۵/۵/۲۷	۱۲	۹۵/۷/۱۵	فعال	سترگ عمارت جنوب	۹,۸۶۰,۳۴۶,۳۴۴
۱۷	احداث مرکز تشخیص سرپایی غربالگری سرطان	آبادان	۹۵/۱۱/۵۳۹۶	۹۵/۵/۱۹	۱۰	۹۵/۸/۱۵	تحويل زمین	سترگ عمارت جنوب	۱۰,۹۸۶,۶۴۱,۸۵۱
۱۸	کابل کشی اتاق سایلنت دیزل ژنراتور ستاد دانشکده	آبادان	۹۴/۱۱/۳۶۷۸	۹۴/۴/۱۳	۳	۹۴/۴/۱۴	خاتمه	هدایتگران آینده	۵۳۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۹	احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی آیت ... طالقانی (فاز اول: شمع کوبی، فونداسیون، اسکلت)	آبادان	۶۲۵/۱۷۶۳۱	۹۴/۱۰/۲۷	۱۵	۹۴/۱۰/۳۰	فعال	پارسازه	۱۸۶,۹۹۹,۹۹۳,۶۰۰
۲۰	تعمیرات اساسی نمازخانه ستاد مرکزی دانشکده	آبادان	۹۵/۱۱/۶۳۶۲	۹۵/۶/۹	۲	۹۵/۶/۱۰	تحويل موقت	سالار گستر جنوب	۹۵۶,۸۲۹,۲۵۰
جمع کل									
۴۵۸,۵۹۹,۱۱۱,۵۸۰									



شرح وضعیت و گزارش مالی پروژه های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان / شهرستان خرمشهر

ردیف	عنوان پروژه	محل احداث	مشخصات قرارداد			تحويل زمین	وضعیت اجرایی پروژه	نام پیمانکار	مبلغ پیمان (ریال)
			شماره	تاریخ	مدت / ماه				
۱	خانه بهداشت آلبونایی (سادات)	خرمشهر	۹۳/۱۱/۵۰۱۳	۹۳/۵/۲۶	۴	۹۴/۲/۱۵	پیمانکاری علی دورقی	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	
۲	خانه بهداشت کوی پلیس (سوئیچی)	خرمشهر	۹۳/۱۱/۵۰۱۶	۹۳/۵/۲۶	۴	۹۴/۴/۱۵	پیمانکاری علی دورقی	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	
۳	خانه بهداشت کفیشه (ام نومه)	خرمشهر	۹۴/۱۱/۶۹۵۹	۹۴/۶/۳۱	۴	۹۴/۹/۱	کمان پیمان	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	
۴	خانه بهداشت معمره سنگور ۲	خرمشهر	۹۵/۱۱/۶۱۸۱	۹۵/۶/۷	۶		جاوید صنعت نماکار اروند	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵	خانه بهداشت ملاکه	خرمشهر	۹۳/۱۱/۵۰۱۲	۹۳/۵/۲۶	۴	۹۳/۸/۱	فاتح صدف خرمشهر	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	
۶	احداث مرکز فوریت های پزشکی جاده ای خرمشهر - اهواز	خرمشهر	۱۷۴۴	۹۰/۱۲/۲۴	۹	۹۱/۰۳/۰۱	ساحل کار شادگان	۸۵۲,۰۸۹,۸۵۷	
۷	تکمیل مرکز فوریت های پزشکی جاده ای خرمشهر - اهواز	خرمشهر	۹۵/۱۱/۵۸۶۳	۹۵/۵/۳۱	۶	۹۵/۰۶/۱۵	تیک پارس اروند	۱,۴۱۵,۵۵۷,۵۲۰	
۸	باز سازی و توسعه بخش LDR بیمارستان ولیعصر	خرمشهر	۹۴/۱۱/۱۱۶۴	۹۴/۱۰/۲۰	۱۲	۹۴/۱۱/۶	مهرداد جنوب ماهشهر	۱۵,۱۶۷,۲۳۰,۴۸۴	
۹	باز سازی و توسعه اورژانس بیمارستان ولیعصر	خرمشهر	۹۴/۱۱/۸۹۰۵	۹۴/۸/۲۰	۱۲	۹۴/۸/۲۰	انرژی ساختمان	۳۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰	احداث کلینیک ویژه بیمارستان ولیعصر	خرمشهر	۹۴/۱۱/۱۱۹۴۹	۹۴/۱۱/۵	۱۲	۹۴/۱۱/۱۲	کاویان بنای اهواز	۲۹,۵۵۹,۸۹۷,۵۵۴	
۱۱	احداث ساختمان درمانگاه سایت شلمچه	شلمچه	۹۴/۱۱/۱۱۴۸۴	۹۴/۱۰/۲۶	۱۲	۹۴/۱۰/۵	شرکت کرانه ساز قائم	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	تخریب و آواربرداری ساختمانهای آجری و پیش ساخته بیمارستان سوم خرداد	خرمشهر	۹۴/۱۱/۹۷۲۳	۹۴/۹/۱۵	۲	۹۴/۹/۱۵	شرکت جهاد تعاون استان خوزستان	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۳	احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی سوم خرداد خرمشهر (فاز اول : احداث پی عمیق و فونداسیون)	خرمشهر	۹۴/۱۱/۱۲۵۳۲	۹۴/۱۱/۱۷	۱۰	۹۴/۱۲/۰۱	شرکت راه سازان گرمسیر	۵۲,۹۸۵,۵۰۷,۹۳۵	
۱۴	احداث مرکز قلب خرمشهر	خرمشهر	۹۵/۱۱/۶۲۰	۹۵/۱/۲۵	۱۸	۹۵/۲/۶	ورسک	۱۳۷,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل									
۳۳۱,۶۳۷,۲۸۳,۳۵۰									



